

Utbygging somatikk Skien, Sykehuset Telemark HF

Trinn 1: AKUTTSENTER OG ENERGISENTRAL

Måned rapport oktober 2024
Status pr. 05.10.2024



Utarbeidet av:
Christian Brødreskift
Prosjektleder USS
Sykehuset Telemark

Innhold

1	Sammendrag.....	3
2	Framdrift.....	3
3	Bemanning.....	4
4	Økonomi	4
5	Kvalitet.....	5
6	Endringer, varsler og krav.....	5
7	SHA (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)	5
8	Andre kritiske forhold (Risikoregister)	6

1 Sammendrag

Denne månedsrapporten er for oktober 2024. Rapporten omfatter første del av utbyggingsprosjektet som Sykehuset Telemark har fått ansvar for å gjennomføre. Omfanget av dette arbeidet for Trinn 1 er Akuttsenter, Energisentral og Cytostatikalab.

Overordnet i perioden, har det vært flere viktige og positive milepeler:

- Klargjøring for fysisk oppstart
- Gjøre nødvendige driftstilpasninger
- Testing av nye rutiner og tilpasninger før oppstart
- Detaljprosjektering
- Utarbeide grunnlag for igangsettingssøknad
- Konstituering av styringsgruppen 14.10.24
- Signering av kontrakt med HENT 21.10.24
- Avklart kontraktsomfanget av utstyret i energisentralen
- Avklart UPS løsning for trinn 1
- Avklare layout for videre detaljprosjektering av cytostatikalaboratorium
- Oppstart innkjøpspakker på utstyr
- Skilting og nytt kjøremønster etablert 31.10.24
- Flytting av gående - og prehospital adkomst til akuttmottak er etablert

2 Framdrift

Status framdrift:

Kontraktsavklaringene med HENT ble slutført etter avklaringen rundt UPS løsning i akuttsenteret. Kontrakten ble signert 21.10.24.

Kontraktstrategi ifm kontraktsoppdelingen mellom fastsum og regningsarbeider, reflekterer risikoprofilen mellom nybygg, ombygging og de største utstyrsanskaffelsene.

Styringsgruppen sluttet seg til kontraktsstrategien.

Innkjøpspakker for utstyrsanskaffelsene er gjennomgått med Sykehusinnkjøp og Sykehusbygg i perioden. Det første utstyrsinnkjøpet er gjennomført på en svært gunstig rammeavtale som ble terminert 01.11.24.

Support fra Sykehuspartner med avklaringer om O-IKT pågår fortsatt.

Cytostatikalaboratorium har fått revidert layout inn i vaskeriet, bygg 51. Det pågår en prosess med Sykehusapoteket for å konkretisere forutsetningene nærmere i et basisprosjekt som underlag til detaljprosjektering.

Hovedaktiviteter i perioden

Søknad om samtykkeerklæring fra Arbeidstilsynet er sendt.

Usikkerhetsstyringslogg for både byggherren og entreprenør, er bearbeidet både ift ROS, men også ut ifra økonomiske forutsetninger. Loggen skal bearbeides og være dynamisk, med månedlig oppdatering.

SHA planen er oppdatert og har innarbeidet de nødvendige funn og tiltak.

Koordinator prosjektering og koordinator utførende er engasjert av STHF.

Prosjektet har etablert en god struktur for gjensidig oppfølging og kommunikasjon med mottaksprosjektet og OU. Det er etablert fast møtefrekvens med ABK på gjensidig informasjon

Midlertidige tilpasninger, logistikk og skilting har vært meget godt planlagt og gjennomført. Testingen av nytt kjøremønster og nytt midlertidig akuttmottak ble utført 31.10 og 01.11.24, med positivt resultat.

Gravemelding om oppstart 04.11.24 er innsendt.

Hovedaktiviteter neste periode

- Inngjerding av tomt
- Etablering av rigg i Bygg 65
- Fysisk oppstart
- Skogshogst
- Detaljprosjektering
- Innsending av IG 1, igangsettingssøknad
- Etablere proaktiverutiner iht SHA plan
- Avklare basisprosjektet for videre detaljprosjektering av cytostatikalaboratorium
- Etablere rapporteringsrutiner iht HSØs «Håndbok i prosjektøkonomi og rapportering» v.3.0
- Godkjenning av styringsdokument
- Informasjonsmøter

3 Bemanning

I perioden er det ressurser på kalkulasjon og innkjøp samt administrative bemanning fra HENT, som har vært engasjert. Noen konkretiseringer med ulike leverandører har også blitt påkoblet utstysprosjektet samt grunn og betong.

4 Økonomi

Status økonomi:

Faktureringsplan fra entreprenøren, er korrigert ift endret framdriftsplan. Likviditetsbehovet for 2025 og 2026 har tatt basis i denne planen.

PNS struktur (prosjektnedbrytningsstruktur), og rapporteringsnivå er under utarbeidelse for gjennomføringsfasen. Denne planen har implementert omforent detaljprosjekteringsplan.

Forrige periode:

Bokførte gjennomføringskostnader pr september er kr 4.919.565,60.

Påløpt i perioden:

Bokførte gjennomføringskostnader i oktober er kr 1.656.693,55.

I september har kostnadene vært knyttet til ytterligere detaljering og produksjonsrettet tilpasning.

For energisentralen er løsningsalternativene konkretisert på et mere detaljert nivå, enn i forprosjektet. Bokførte gjennomføringskostnader pr oktober er **kr 6.576.259,15**

Kontoplan iht NS 3453 hvor spesifikasjon av kostnader i prosjektrengskapet fremkommer, blir etablert i neste periode, med rapporteringsrutiner iht HSØs «Håndbok i prosjektøkonomi og rapportering» v.3.0.

Faktura for oktober er iht faktureringsplan fra HENT.

5 Kvalitet

Kvalitet på forprosjektets forutsetninger er gjennomgått som utgangspunkt for fastpriskontrakt.

Underlaget for ombyggingsarbeidene er ikke tilstrekkelig som et kontraktsgrunnlag, uten store risikopåslag. STHF vil av den grunn anbefale at arbeidene utføres på regning.

Det er etablert en prosjekteringsplan som er tilpasset framdriften på søknadsprosessen og produksjonen på byggeplassen. Prosjekteringsplanen inneholder de nødvendig rutiner, kvalitetssikring og tverrfaglige kontroller som styrker kvaliteten på sluttproduktet.

Utstyret i energisentralen er kvalitetssikret og tilpasset energiselskapet Lede sine forutsetninger.

Omfang av utstyr og gjenbruk er kvalitetssikret ytterligere med bruker ifm forestående innkjøpspakker.

6 Endringer, varsler og krav

HENT		Tilleggskrav til BH			Delsum	0
Statuskoder: 1 Under behandling, 2 Godkjent, 3 Avvist, 4 Trukket, 5 Regningsarbeid					Sum	0
Registrering						
Nr.	Rev	Dato	Beskrivelse	Svarfrist	Beløp	
BH-0001	0	23.10.24	Endret løsning UPS			
BH-0002	0	28.10.24	Servant i benkeplate ref e-post fra Anneli			
Ikke sendt pt			Helipad bro - endret utforming			
Ikke sendt pt			Renne i ambulasegarage			

HENT har fremlagt endringskrav på UPS løsningen lokalt i akuttsenteret. Logg og status på de ulike endringer, er under etablering.

7 SHA (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)

ROS analyser er gjennomført med brukerne og entreprenør, som underlag for en revisjon av SHA planen.

SHA planen er oppdatert og har innarbeidet de nødvendige funn og tiltak.

Koordinator prosjektering og koordinator utførende har startet sitt arbeid som byggherrens representant iht Byggherreforskriften.

Vernerunder (gjennomføres hver tirsdag):

Gjennomførte vernerunder i perioden: 0 stk
Akkumulert antall vernerunder pr kuttdato: 0 stk

Rapport Uønsket Hendelse (registreres fortløpende i prosjektet):

Det er registrert 0 alvorlig avvik i perioden. Informasjon om eventuelle avvik finnes i kapittel 3 i rapporten.

Registrerte RUH i perioden: 0 stk
Akkumulert antall RUH: 0 stk
Antall RUH lukket: 0 stk

Sosiale tiltak på byggeplassen:

Gjennomførte sosiale tiltak i perioden: 0 stk
Akkumulert antall sosiale tiltak: 0 stk

Sikker Jobb Analyse (SJA):

Gjennomførte SJA i perioden: 0 stk
Akkumulert antall SJA pr kuttdato: 0 stk

8 Andre kritiske forhold (Risikoregister)

Etablering av gode rutiner allerede fra oppstart 04.11.24

Gjennomgang av risikoregister før innsending av IG 1

Etablere gode rutiner ifm varetransport og massetransport til og fra byggeplass

Etablere og fortsette en god dialog mellom entreprenør og berørte parter

Etablere avfallsregister/ miljøregister